

KUNNANVIRASTO, LOPPUSELVITYS 2018

Teknltk 28.03.2019 § 32 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka

Kunnanviraston kustannuspaikalle (9016) on vuodelle 2018 varattu määrärahaa 150 000,00 €. Investointikohteena ollut kunnanviraston ilmastoinnin uusiminen ei toteutunut vuonna 2018. Kunnanvaltuuston päätöksellä 1.10.2018 § 51 kustannuspaikalta siirrettiin kustannuspaikoille Aseman päiväkotia (9032), Aseman ala-aste (9024), Yläaste/ jääkiekkokaukalo (9023) ja Kunnan omat kiinteistöt (9055) yhteensä 100 000,00 €.

Merkittävimmät investoinnit olivat kunnanviraston sähkölukoston hankinta, kunnantalon ympäristön asfaltointi ja invaluisikan ja katoksen rakennuttaminen.

Toteutuneet kustannukset:

määräraha	50 000,00 €
kustannukset	49 698,12 €
	<u>301,88 €</u>

Lisätietoaineisto: Loppuselvitys

Päätösehdotus tj	Lautakunta hyväksyy Kunnanviraston (kp 9016) toteutuneet kustannukset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.